

- 7 AGO. 1947

Jandía 4 de Agosto de 1947

Sr. Don Manuel Girona y Fernandez Maquieira

Malasaña 24
M A D R I D

Carta nº 186

REF.- FOTOS SEMANALES CHALET COFETE

- Nº 1 fachada norte con las piedras oscuras enrasadas
- Nº 2 arco del salon de musica
- nº 3 vista desde la terraza ESTE
- Nº 4 pabellon ESTE terminado con sus muros divisorios y muros de carga á las alturas correspondientes arcada este enrasada á su altura definitiva
- Nº 5 pabellon Oeste muro de carga enrasado, muros divisorias en trabajo. arcada Oeste enrasada á su altura definitiva
- Nº 6 aspecto actual de la obra desde SUR
- Nº 7 aspecto de la obra desde SUR-ESTE
- Nº 8 aspecto de la obra desde OESTE

→ Las fotos fueron tomadas el dia 2 de agosto por la tarde.
El dia 3 por la mañana fijé con el cuñado del maestro Villalba sobre el mismo terreno los trabajos de la carretera, y el mismo dia, fueron hechas las mediciones para el Sr. Falcon.

2-1 En la ultima transcurrida semana se elevaron en total 85 m² de mamposteria. Además fué demolido el muro blanco del cuerpo central, y asentada la fila de piedras oscuras para enrasar los cimientos. Se abrio el hueco para las puertas de la camara frigorifica debajo del estanque pequeño, y se hicieron las preparativas para empotrar las bovedas del techo de dicha camara en los muros.

La camara frigorifica no pide nada en en el ancho ni en el largo del actual hueco existente, y las bovedas son bastante altas para estar de pie dentro de esta camara.

Manuel Girona y Fernandez Maquieira

Jandía 4 de Agosto de 1947

- 7 AGO. 1947

Sr. Don Manuel Girona y Fernandez Naquieira

Malasaña 24
M A D R I D

Carta nº 187

REF.- CHALET COFETE su carta nº 197

Al recibir su carta nº 197 y estar enterado del contenido se han suspendido los trabajos de enlucido. El maestro me dice que en vista de que en cartas anteriores Vds. expresaron que todavía no se había hecho el enlucido, mando ejecutar estos trabajos. Referente á los tubos de luz y agua, dice el, que en muchas obras se abren despues de enlucido las ranuras correspondientes á estas tuberías, y una vez empotradas se cubre de nuevo con cal.

→ Los trabajos se concentran todos en el levantamiento de muros sin enlucido.

Piscina

Conforme sus más recientes disposiciones queda suspendido el muro de la orilla de la piscina.

ARCADAS

En la caída de las arcadas no ha tenido culpa el maestro, porque este hecho ocurrió precisamente cuando me acompañó para fijar las marcaciones en el trozo difícil de la carretera y calcular los eventuales gastos.

Los muros de la fachada sur que unen las arcadas con los dos pabellones están levantadas.

Niveles de piso

El piso del atrio es -30 el piso de cemento ± 0

La luz entre arcadas y paballones ESTE y OESTE es de 2,50 mtrs
En la parte NORTE igualmente de 2,50 mtrs ensanchandose algo más en la parte correspondiente entre arcada y office y estudio.
Asimismo esta la terraza cubierta con 2,50 mtrs de luz.

Diferencia entre altura del piso atrio actual y piso de piscina

En el lado ESTE	1,70 mtrs
en el lado OESTE	2,00mtrs

